



Datum, Ort:	Mo. 02.09.2019, Stadtteilladen (17.00 bis 19.00 Uhr)	
Teilnehmer/-innen:	Herr Meyer Frau Haunstein Frau Helbing Herr Doberschütz Frau Matjeschke Herr Wagner Frau Tandel Herr Püschel Herr Petereit Herr Malzahn Herr Eckstein	Caritasverband / Soziales & Familien Theatrium/ Kultur Klingerschule/ Bildung Eltern-Netzwerk-Grünau Eltern-Netzwerk-Grünau Bürger Bürgerin Bürger Bürger Bürger Bürger
Gäste:	Herr Seufert Herr Böhme Frau Hochtritt Frau Reuther	Amt für Jugend, Familie und Bildung HTWK Leipzig Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Moderation:	QM Grünau	
Protokoll:	QM Grünau	

TOP 1: Begrüßung

Das QM Grünau begrüßt die QR-Mitglieder und Gäste. Alle Anwesenden haben die TO erhalten, es gibt keine Ergänzungen oder Änderungen zum letzten Protokoll. Frau Haunstein schlägt vor, die TO um eine Positionierung des QR Grünau zu den Wahlergebnissen zu ergänzen.

TOP 2: Vorstellung aktuelle Schulbaumaßnahmen

Basierend auf der im vergangenen Jahr angepassten Bevölkerungsvorausschätzung von 2016 wurde der Schulentwicklungsplan Leipzig im Jahr 2019 fortgeschrieben und ist, nach Beratung in den Gremien des Stadtrates, den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten, vom Stadtrat beschlossen worden. Der [Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fortschreibung 2019](#) bildet die Grundlage für die Einordnung von Schulbaumaßnahmen in den Haushalt der Stadt Leipzig. Herr Seufert gibt einen Überblick über die Grünauer Schulobjekte. Die Schule an der Ratzelstraße ist zum Schuljahr 2018/19 neu hinzugekommen.

Investive Maßnahmen in Form von Komplexsanierungen bestehender Plattenbauschulen werden in folgenden Schulen durchgeführt:

- **Schulzentrum Grünau** (Max-Klinger-Schule/Gymnasium, 94. Oberschule, Schule Grünau/Förderschule): An der Max-Klinger-Schule (Haus 1) ist die Fassadensanierung weitestgehend abgeschlossen. Derzeit erfolgen nachlaufende Bauwerksabdichtung und Abbrucharbeiten im Inneren. Die Rohbauarbeiten beginnen voraussichtlich Anfang September. Die 94. OS ist derzeit in die ehemalige Sportoberschule in die Max-Planck-Straße ausgelagert und kann dort bis zur Gesamtfertigstellung bleiben. Die Fassadensanierung ist weitestgehend abgeschlossen. Derzeit erfolgen nachlaufende Bauwerksabdichtungen. Die Abbrucharbeiten im Inneren beginnen voraussichtlich Ende September und die Rohbauarbeiten beginnen voraussichtlich im November. Für den Erweiterungsneubau „Neue Mitte“ beginnen die Rohbauarbeiten voraussichtlich im März 2020. Eine Fertigstellung ist für Mai 2022 vorgesehen. Die Max-Klinger-Schule (Haus 2) zieht mit Baubeginn in das fertiggestellte Haus 1. Die Bauzeit von Haus 2 läuft von Sept. 2020 bis Febr. 2022. Die Schule Grünau zieht mit Baubeginn in die fertig gestellte 94. OS. Für die Förderschule läuft die Bauzeit von Dez. 2020 bis Mai 2022.



- **An der Kotsche 39/41** (Martin-Schule/Förderschule, 78. Schule/Grundschule): Die Bau-durchführung läuft, aufgrund fehlender Ausführungsplanung (Detailplanung), Kündigung und Wechsel des Objektplaners und einem zwischenzeitlichen Baustopp mit Störungen und Unterbrechungen, verspätet. Der bereits entstandene Bauverzug kann nicht eingeholt werden. Die Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2020/21 geplant.
- **Mannheimer Straße** (ehemaliges Christoph-Lichtenberg-Gymnasium): Es gibt zwei Bauabschnitte. Das Haus A soll voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2020/21 fertiggestellt und für 10 Klassen nutzbar sein. Es wird einen ausreichend großen Anteil an Freianlagen und prov. Speiseversorgung geben. Das Haus B soll voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2021/22 fertiggestellt sein. Seit der 32. KW haben die Arbeiten vor Ort vorrangig im 1. Bauabschnitt (Haus A) begonnen. Aktuell erfolgen Arbeiten zur Trockenlegung. Danach wird das Gebäude für die Erneuerung der Dachabdichtung und den Austausch der Fenster eingerüstet. Parallel dazu wird die Auftragsvergabe für die Haustechnik und die Ausbaugewerke vorbereitet. Die Fertigstellung der Gebäudehülle ist bis Jahresende 2019 vorgesehen. Der Innenausbau beginnt voraussichtlich ab Winter 2019.

Energetische Sanierungen werden in der 85. und 84. Schule durchgeführt:

- **85. Schule/Grundschule:** Die energetische Sanierung ist voraussichtlich bis Herbst 2019 abgeschlossen. Derzeit werden noch Mängel beseitigt, welche bei den Abnahmen festgestellt wurden. Die Instandsetzungsarbeiten der Freianlagen sind voraussichtlich Ende 2020 fertiggestellt. Noch ausstehend ist die Bepflanzung der Freianlage, welche in den Herbstferien durchgeführt werden soll. Der Bauzaun auf der Rückseite der Schule bleibt bis zum Pflanztermin zum Schutz der Freianlage stehen.
- **84. Schule/Oberschule:** Die energetische Sanierung ist voraussichtlich bis Herbst 2020 abgeschlossen. Die Dämmungsarbeiten an der Fassade haben begonnen. Die Fenster sind bereits ausgetauscht. Die Abdichtung der Hofseite ist erfolgt und die Abdichtung der Nordseite erfolgt 2020. Aktuell wird das Dach durch neue Dämmung und Abdichtung instandgesetzt. Die Instandsetzungsarbeiten der Freianlagen sind voraussichtlich Ende 2020 geplant.
- **100. Schule/Grundschule:** Der 1. Bauabschnitt der Freianlagen ist fertiggestellt und wird sehr gut durch die Schüler*innen angenommen. Für den 2. Bauabschnitt ist die Fertigstellung für Ende 2020 vorgesehen.
- **Joachim-Ringelnatz-Schule:** Sanierung Dach, Teilsanierung Sporthalle

Bauunterhaltende Maßnahmen werden in folgenden Schulen durchgeführt:

- **Sporthalle 84./ 85. Schule:** Instandsetzung Vorraum, Fertigstellung 2019
- **Friedrich-Fröbelschule:** Umbau Hausmeisterwohnung, Fertigstellung 2019
- **Sporthalle Max-Klinger-Schule:** Instandsetzung Vorraum, Fertigstellung 2019
- **Sporthalle Ringelnatz:** Teilsanierung Sanitär-Bereich, Fertigstellung 2019
- **Sporthalle 100. Schule:** Teilsanierung, Fertigstellung 2021

Herr Seufert gibt einen Ausblick auf bevorstehende Schulbaumaßnahmen in Grünau. Für die 91. Schule/Grundschule ist ein Erweiterungsbau mit einer voraussichtlichen Fertigstellung 2020 geplant.



Am Schulzentrum Grünau soll eine Sechsfeldhalle (gestapelte Dreifeldhalle) entstehen und die Sportanlagen erneuert werden. Eine Fertigstellung dieser Maßnahmen wird für 2025 angestrebt.

Sowohl in der Karlsruher Straße (WK 4), als auch in der Uranusstraße (WK 7) sollen bis 2025 bzw. 2026 zwei neue Grundschulstandorte entstehen. Die zwingend notwendige energetische Sanierung an der 100. Schule, der Friedrich-Fröbel-Schule und der 91. Schule sollen in die Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2021/22 ff. eingebracht werden. Zudem sind weiterhin hohe Investitionen in die Grünauer Schullandschaft geplant.

- Herr Doberschütz erkundigt sich, ob die Nutzung der Freianlagen an der 100. Schule nur für die Schüler*innen vorgesehen ist. Aufgrund der Aufsichtspflicht und der Erteilung der Betriebserlaubnis für den Hort einer Grundschule ist eine öffentliche Nutzung des Schulhofes nicht möglich. An weiterführenden Schulen besteht diese Möglichkeit.
- Aktuell gibt es drei Aufbauklassen an der Schule Ratzelstraße (Oberschule) für das, sich im Bau befindliche, Christoph-Lichtenberg-Gymnasium. Das Interim wird als Außenstelle des Immanuel-Kant-Gymnasiums geführt und trägt den Namen „Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule“. Ab dem Schuljahr 2020/21 ist die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule dann im Gebäude der Mannheimer Straße eigenständig.
- Herr Doberschütz erkundigt sich zur Zuwegung der 78. Grundschule und der Zufahrt für den Behindertenfahrdienst. Diese Zufahrt ist ausschließlich für den Behindertendienst vorgesehen und ist keine öffentliche Straße.

TOP 3: Auswertung interaktive Ausstellung Exoskelett

Vom 19.08.-23.08.2019 fand die [interaktive Ausstellung eines Prototyps zum Treppensteigen](#) im Stadteilladen Grünau statt. Zwei Nachwuchswissenschaftler der HTWK Leipzig arbeiten an einem intelligenten Exoskelett, das beeinträchtigte Personen beim Treppensteigen unterstützen soll. Im Stadteilladen wurden die Forschungsergebnisse, Informationen zu Künstlicher Intelligenz und der erste Prototyp im Rahmen einer interaktiven Werkstatt vorgestellt und künftige Nutzer*innen in die Entwicklung einbezogen. In der Ausstellungswoche kamen ca. 70 Interessierte aus Grünau und dem Leipziger Umland.

Felix Weiske und Max Böhme sind Mitglieder der Nachwuchsforschergruppe "Systemlösungen für den Demografie- und Strukturwandel" an der HTWK Leipzig, die von 2016 bis 2019 vom Freistaat Sachsen aus Mitteln des europäischen Sozialfonds gefördert wurde. Die Ausstellung fand im Rahmen des Hochschulwettbewerbs zur Künstlichen Intelligenz statt, bei dem beide im Februar 2019 als eines von 15 Forscherteams mit 10.000 Euro ausgezeichnet wurden. Die Nachwuchswissenschaftler werten die Ausstellung im Stadteilladen Grünau als großen Erfolg und es konnten Kontakte von Interessierten zur Weiterentwicklung geknüpft werden. Eine weitere Ausstellung findet vom 5. bis 14. September 2019 im Bikini-Haus, Budapester Straße 38-50, 10787 Berlin statt. Im Anschluss wird das Feedback aus den Ausstellungen eingearbeitet und weiterhin wissenschaftliche Tests mit interessierten Probanden bis zur Marktreife durchgeführt.

Im September wird dazu ein Beitrag in der MDR-Sendung [„Einfach genial!“](#) ausgestrahlt (Datum noch unbekannt).



TOP 4: Sonstiges

- Am 07.09.19 19:30 Uhr lädt der Offenen Freizeittreff Völkerfreundschaft zum [„Circus of Science - Die Wissenschaftsshow in der Völkerfreundschaft“](#) mit Live-Experimenten und Live-Musik ein. Der Vorverkauf findet im Offenen Freizeittreff Völkerfreundschaft Montag bis Freitag zwischen 14 und 20 Uhr statt.
- Am 08.09.19 findet der [Tag des offenen Denkmals 2019](#) statt. Die Villa Sack ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Neben einer Ausstellung zur Geschichte des Robert-Koch-Parks gibt es jeweils 11 und 13 Uhr kostenlose Führungen durch das Gebäude.
- Die **Koordinierungsgruppe Sozialraum Grünau** hat eine Info-Vorlage für den OBM erstellt, bei der die verschiedenen Fachämter ihre wichtigsten inhaltlichen Projekte in Grünau eingearbeitet haben. Die QR-Mitglieder wünschen eine Vorstellung dieser Vorlage in einer der nächsten Sitzungen.
- In den vergangenen Wochen haben viele **Veranstaltungen** in Grünau, wie der Bunte Familientag des Caritas Familienzentrums, der Familiengesundheitstag, die Eröffnung der Tastentage, das Kulkwitzer Seefest, das Schönauer Parkfest, das Nachbarschaftsfest im WK 2, das Wahlforum im OFT Völkerfreundschaft, eine Fotoausstellung von Harald Kirschner im Allee-Center und die GlobalE, stattgefunden. Die Veranstaltungen wurden von den QR-Mitgliedern größtenteils sehr positiv wahrgenommen. In den kommenden Jahren sollten die zahlreichen Veranstaltungen terminlich besser abgestimmt werden.
- Das QM Grünau weist darauf hin, dass eine **Positionierung des QR Grünau** zu den Wahlergebnissen aufgrund der Neutralität des Gremiums nicht möglich ist.
- Das QM Grünau informiert, dass Volly Tanner neuer Chefredakteur beim **Grün-AS** ist und schlägt eine Vorstellung der Arbeit des QR in einer der nächsten Grün-AS-Ausgaben vor.

Nicht-öffentlicher Teil

TOP 5: intern

TOP 6: intern

Nächste Sitzung QR Grünau: Mo., 07.10.2019, 17-19 Uhr im Stadteilladen Grünau